



Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA				Extensão (km): 132,11											
Segmento: km 664+040 ao km 796+150				CONSÓRCIO TT – FIOL LOTE 6F-A											
				Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração											
ITEM	ETAPA	VALOR (R\$)	%	PRAZO DA OBRA											
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1.1	MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.745.230,44	0,5488%	549.046,09	549.046,09	549.046,09									
1.2				20,00%	20,00%	20,00%									
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PROJETO EXECUTIVO	R\$ 37.205.560,19	7,4379%	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41
1.4				2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%
1.5	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES INDUSTRIAIS	R\$ 5.962.992,99	1,1921%	994.030,93	994.030,93	994.030,93									994.030,93
				16,67%	16,67%	16,67%									16,67%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.522.760,10	1,1041%		424.700,25	424.700,25	424.700,25	424.700,25	424.700,25	424.700,25	424.700,25	424.700,25	424.700,25	424.700,25	424.700,25
					7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
3.	TERRAPLENAGEM	R\$ 146.440.363,14	29,2753%			5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53
						4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
4.	DRENAGEM	R\$ 57.166.244,26	11,4282%												
5.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 24.080.588,86	4,8140%					1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28
								6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 58.876.344,43	11,7701%						2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22
									5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7.	SUPERESTRUTURA	R\$ 116.205.930,54	23,2310%												5.054.957,98
															4,35%
8.	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.909.897,41	0,3818%								106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30
											5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	
9.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	R\$ 5.371.209,21	1,0738%										298.639,23	298.639,23	298.639,23
													5,56%	5,56%	
10.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 38.731.794,43	7,7430%								2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15
											6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO		R\$ 500.218.916,00	100,00%	2.576.275,43	3.000.975,68	8.858.590,20	7.315.513,18	7.315.513,18	8.921.688,46	11.865.505,68	11.865.505,68	14.392.433,13	14.392.433,13	14.691.072,36	20.740.061,27
				0,5150%	0,5999%	1,7709%	1,4625%	1,4625%	1,7836%	2,3721%	2,3721%	2,8772%	2,8772%	2,9369%	4,1462%
				2.576.275,43	5.577.251,10	14.435.841,31	21.751.354,49	29.066.867,67	37.988.556,13	49.854.061,82	61.719.567,50	76.112.000,63	90.504.433,76	105.195.506,12	125.935.567,39
				0,5150%	1,1150%	2,8859%	4,3484%	5,8108%	7,5944%	9,9664%	12,3385%	15,2157%	18,0930%	21,0299%	25,1761%

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Segmento: km 664+040 ao km 796+150				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
				Extensão (km): 132,11											
				Região: BA											
				Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração											
ITEM	ETAPA	VALOR (R\$)	%	PRAZO DA OBRA											
				MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
1.1 1.2	MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.745.230,44	0,5488%												
1.3 1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PROJETO EXECUTIVO	R\$ 37.205.560,19	7,4379%	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41
				2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%
1.5	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES INDUSTRIAIS	R\$ 5.962.992,99	1,1921%												
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.522.760,10	1,1041%	424.700,25	426.357,08										
				7,69%	7,72%										
3.	TERRAPLENAGEM	R\$ 146.440.363,14	29,2753%	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53
				4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
4.	DRENAGEM	R\$ 57.166.244,26	11,4282%	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18
				5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
5.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 24.080.588,86	4,8140%	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.606.175,28	1.594.134,98				
				6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%				
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 58.876.344,43	11,7701%	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22	2.943.817,22
				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7.	SUPERESTRUTURA	R\$ 116.205.930,54	23,2310%	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98
				4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
8.	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.909.897,41	0,3818%	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30	106.190,30
				5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
9.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	R\$ 5.371.209,21	1,0738%	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23	298.639,23
				5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
10.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 38.731.794,43	7,7430%	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15	2.420.737,15
				6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO		R\$ 500.218.916,00	100,00%	22.924.473,52	22.926.130,35	22.499.773,27	22.499.773,27	22.499.773,27	22.499.773,27	22.499.773,27	22.487.732,98	20.893.597,99	20.893.597,99	20.893.597,99	20.893.597,99
				4,5829%	4,5832%	4,4980%	4,4980%	4,4980%	4,4980%	4,4980%	4,4956%	4,1769%	4,1769%	4,1769%	4,1769%
				148.860.040,92	171.786.171,26	194.285.944,53	216.785.717,80	239.285.491,07	261.785.264,34	284.285.037,61	306.772.770,59	327.666.368,58	348.559.966,58	369.453.564,57	390.347.162,56
				29,7590%	34,3422%	38,8402%	43,3382%	47,8362%	52,3341%	56,8321%	61,3277%	65,5046%	69,6815%	73,8584%	78,0353%

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA				Extensão (km): 132,11											
Segmento: km 664+040 ao km 796+150				Região: BA											
				Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração											
ITEM	ETAPA	VALOR (R\$)	%	PRAZO DA OBRA											
				MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36
1.1	MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.745.230,44	0,5488%											549.046,09	549.046,09
1.2														20,00%	20,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PROJETO EXECUTIVO	R\$ 37.205.560,19	7,4379%	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.033.198,41	1.043.615,96
1.4				2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,7770%	2,8050%
1.5	CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES INDUSTRIAIS	R\$ 5.962.992,99	1,1921%						994.030,93	992.838,33					
									16,67%	16,65%					
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.522.760,10	1,1041%												
3.	TERRAPLENAGEM	R\$ 146.440.363,14	29,2753%	5.857.614,53	5.857.614,53	5.857.614,53									
				4,00%	4,00%	4,00%									
4.	DRENAGEM	R\$ 57.166.244,26	11,4282%	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.178.443,18	3.132.710,19						
				5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%						
5.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 24.080.588,86	4,8140%												
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 58.876.344,43	11,7701%	2.943.817,22	2.943.817,22										
				5,00%	5,00%										
7.	SUPERESTRUTURA	R\$ 116.205.930,54	23,2310%	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	5.054.957,98	4.996.855,01		
				4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,30%		
8.	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.909.897,41	0,3818%								106.190,30	104.662,38			
											5,56%	5,48%			
9.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	R\$ 5.371.209,21	1,0738%	298.639,23	298.639,23	298.639,23	294.342,26								
				5,56%	5,56%	5,56%	5,48%								
10.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 38.731.794,43	7,7430%												
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO				18.366.670,54	18.366.670,54	15.422.853,32	9.560.941,83	9.266.599,57	10.214.897,50	7.080.994,72	6.194.346,68	6.192.818,76	6.030.053,42	1.582.244,49	1.592.662,05
				3,6717%	3,6717%	3,0832%	1,9114%	1,8525%	2,0421%	1,4156%	1,2383%	1,2380%	1,2055%	0,3163%	0,3184%
				408.713.833,11	427.080.503,65	442.503.356,97	452.064.298,81	461.330.898,37	471.545.795,87	478.626.790,59	484.821.137,27	491.013.956,03	497.044.009,45	498.626.253,95	500.218.916,00
				81,7070%	85,3787%	88,4619%	90,3733%	92,2258%	94,2679%	95,6835%	96,9218%	98,1598%	99,3653%	99,6816%	100,0000%

ORÇAMENTO																													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																													
Ferrovia: EF-334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste																													
Trecho: FOL 2 - Castello/BA - Barreiras/BA																													
Segmento: Lote SF-B (803+645 ao km 929) e Lote SF-C (km 796+150 ao km 807+639)																													
Lote: 05F-B / 06F-C																													
Região: BA																													
Data Base: Abril/2023 - sem desoneração																													
ITEM	ETAPA	VALOR (R\$)	%	PRAZO DA OBRA																									
				MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	MES 25	MES 26
1.	CUSTOS INDIRETOS			x	x																							x	x
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	3.227.451,59	0,8837%	25,00%	25,00%																							25,00%	25,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.497.262,90	5,0650%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.3	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	4.097.334,50	1,1219%	x	x					x																			
1.4	PROJETO EXECUTIVO FERROVIÁRIO	1.114.108,42	0,3051%	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.323.542,22	0,3624%						x	x	x	x	x																
3	TERRAPLENAGEM	64.756.546,01	17,7318%						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
4	PAVIMENTAÇÃO	1.944.905,85	0,5326%																										
5	DRENAGEM	109.276.253,40	29,9223%																										
6	OBRAS DE ARTE CORRENTES	11.192.799,66	3,0648%																										
7	OBRAS COMPLEMENTARES	41.528.221,75	11,3714%																										
8	SUPERESTRUTURA	60.603.554,98	16,5949%																										
9	SINALIZAÇÃO	1.264.584,49	0,3453%																										
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	22.382.793,02	6,1289%																										
11	MANUTENÇÃO	13.034.641,07	3,5892%																										
12	RECEBIMENTO DE SUBTRECHO	10.956.000,14	3,0000%																										
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO		R\$ 365.200.000,00	100,00%	2.147.090,56	2.147.090,56	1.749.961,11	1.749.961,11	3.198.109,73	8.088.285,75	8.867.589,78	25.637.555,56	25.637.555,56	28.603.857,11	28.339.148,67	28.339.148,67	28.340.452,13	26.891.000,05	26.891.000,05	26.891.000,05	13.505.549,71	13.505.549,71	13.328.740,08	8.914.636,59	7.315.265,66	10.054.265,70	7.315.265,66	12.551.166,40	4.384.491,14	806.862,90

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]