

**ORÇAMENTO REFERENCIAL - LOTE 5F-B**  
**SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS**  
**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Ferrovia: EF-343 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste  
 Trecho: FIOLE 2 - Caetitê/BA - Barreiras/BA  
 Segmento: Lote 5F-B (803+645 ao km 929) e Lote 5F-C (km 933+540 ao km 968+373)

Lote: 05F-B  
 Região: BA  
 Data Base: Abril/2023 - sem desoneração

ITEM	ETAPA	VALOR (R\$)	%	PRAZO DA OBRA													
				MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12		
1.	CUSTOS INDIRETOS																
1.1.	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	-	0,0000%														
1.1.1.	REFORMA DE CANTEIRO PREEXISTENTE	62.232,90	0,0361%	x	x												
				50,00%	50,00%												
				31.116,45	31.116,45												
1.1.2.	INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE CONCRETO	77.072,73	0,0446%	x	x												
				50,00%	50,00%												
				38.536,37	38.536,37												
1.1.3.	INSTALAÇÕES DA USINA MISTURADORA	130.337,66	0,0755%	x	x												
				50,00%	50,00%												
				65.168,83	65.168,83												
1.3.4.	PROJETO EXECUTIVO FERROVIÁRIO	-	0,0000%		x	x	x	x	x								
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	761.829,39	0,4413%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
					11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%			
					84.647,71	84.647,71	84.647,71	84.647,71	84.647,71	84.647,71	84.647,71	84.647,71	84.647,71	84.647,71			
3.	TERRAPLENAGEM	17.916.233,34	10,3791%					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
								5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
								995.346,30	995.346,30	995.346,30	995.346,30	995.346,30	995.346,30	995.346,30	995.346,30	995.346,30	995.346,30
4.	PAVIMENTAÇÃO	2.023.884,13	1,1725%														
5.	DRENAGEM	42.552.923,62	24,6515%							x	x	x	x	x	x	x	x
										6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
										2.659.557,73	2.659.557,73	2.659.557,73	2.659.557,73	2.659.557,73	2.659.557,73	2.659.557,73	2.659.557,73
6.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	6.908.415,79	4,0021%							x	x	x	x	x	x	x	x
										7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%
										493.458,27	493.458,27	493.458,27	493.458,27	493.458,27	493.458,27	493.458,27	493.458,27
7.	OBRAS COMPLEMENTARES	39.152.038,09	22,6813%												x	x	x
															7,14%	7,14%	7,14%
															2.796.574,15	2.796.574,15	2.796.574,15
8.	SUPERESTRUTURA	40.986.712,88	23,7442%														x
																	7,69%
																	3.152.824,07
9.	SINALIZAÇÃO	1.217.619,30	0,7054%														
10.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	-	0,0000%														
11.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7.264.677,87	4,2085%						x	x	x	x	x	x	x	x	x
										5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
										427.333,99	427.333,99	427.333,99	427.333,99	427.333,99	427.333,99	427.333,99	427.333,99
12.	MANUTENÇÃO	13.563.948,64	7,8578%			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
						589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90	589.736,90
<b>TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO 5FB</b>		<b>R\$ 172.617.926,34</b>	<b>100,00%</b>	69.652,82	154.300,53	674.384,61	674.384,61	2.097.064,90	2.590.523,17	5.250.080,89	5.250.080,89	5.250.080,89	5.250.080,89	8.046.655,04	7.962.007,33	11.114.831,40	









**ORÇAMENTO REFERENCIAL - LOTE 5F-C**  
 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Ferrovia: EF-343 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste  
 Trecho: FIO L 2 - Caetitê/BA - Barreiras/BA  
 Segmento: Lote 5F-B (803+645 ao km 929) e Lote 5F-C (km 933+540 ao km 968+373)

Lote: 05F-C  
 Região: BA

Data Base: Abril/2023 - sem desoneração

ITEM	ETAPA	VALOR (R\$)	%	PRAZO DA OBRA													
				MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33			
1.	CUSTOS INDIRETOS																
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	-	0,0000%														
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	0,0000%														
1.3.	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	-	0,0000%														
1.3.4.	PROJETO EXECUTIVO FERROVIÁRIO	-	0,0000%														
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	687.807,20	0,7434%														
3.	TERRAPLENAGEM	27.604.143,83	29,8372%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
				4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%			
				1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04	1.314.483,04			
4.	PAVIMENTAÇÃO	650.707,16	0,7033%	x	x	x	x										
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%										
				81.338,40	81.338,40	81.338,40	81.338,40										
5.	DRENAGEM	11.366.312,39	12,2858%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
				5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%		
				631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80	631.461,80		
6.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	5.353.776,33	5,7869%														
7.	OBRAS COMPLEMENTARES	28.633.858,04	30,9502%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
				4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
				1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42	1.193.077,42		
8.	SUPERESTRUTURA	8.887.673,84	9,6067%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
				740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	740.639,49	
9.	SINALIZAÇÃO	-	0,0000%														
10.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	-	0,0000%														
11.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	8.079.756,31	8,7334%	x	x	x											
				7,69%	7,69%	7,69%											
				621.519,72	621.519,72	621.519,72											
12.	MANUTENÇÃO	1.251.800,02	1,3531%														
<b>TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO 5FC</b>		<b>R\$ 92.515.835,11</b>	<b>100,00%</b>	4.582.519,86	4.582.519,86	4.582.519,86	3.961.000,14	3.879.661,74	3.879.661,74	3.879.661,74	3.879.661,74	3.879.661,74	3.879.661,74	2.565.178,70	740.639,49		