

| Lote 05F | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Serviços | Medido | P0+TA | % Acumulado |
| a) Desmatamento | 6.752.094 | 8.066.851 | 83,70% |
| b) Terraplenagem com Sublastro | 238.591.123 | 300.485.841 | 79,40% |
| c) Drenagem Plataforma | 57.001.761 | 132.855.111 | 42,91% |
| d) Dormentes Lançados na Via | 102.885.025 | 123.057.824 | 83,61% |
| e) Trilhos (Montados na Grade) | 8.613.019 | 17.046.663 | 50,53% |
| f) Superestrutura Pronta | 9.827.154 | 25.977.073 | 37,83% |
| g) Serviços Acessórios | 37.660.580 | 104.930.124 | 35,89% |
| h) OAE | 78.629.622 | 119.190.606 | 65,97% |
| Outros | 5.225.752 | 11.683.988 | 44,73% |
| Total | 545.186.130 | 843.294.081 | 64,65% |

| Lote 06FA | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Serviços | Medido | P0+TA | % Acumulado |
| a) Desmatamento | 2.547.576 | 3.864.067 | 65,93% |
| b) Terraplenagem com Sublastro | 85.283.637 | 146.440.363 | 58,24% |
| c) Drenagem Plataforma | 22.603.294 | 81.246.833 | 27,82% |
| d) Dormentes Lançados na Via | - | 104.006.618 | 0,00% |
| e) Trilhos (Montados na Grade) | - | 1.350.551 | 0,00% |
| f) Superestrutura Pronta | - | 12.758.659 | 0,00% |
| g) Serviços Acessórios | 25.997.066 | 111.820.030 | 23,25% |
| h) OAE | 1.073.074 | 38.731.794 | 2,77% |
| Total | 137.504.647 | 500.218.915 | 27,49% |

| Lote 07F | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Serviços | Medido | P0+TA | % Acumulado |
| a) Desmatamento | 11.583.279 | 15.476.616 | 74,84% |
| b) Terraplenagem com Sublastro | 191.065.996 | 246.937.833 | 77,37% |
| c) Drenagem Plataforma | 47.496.415 | 88.688.014 | 53,55% |
| d) Dormentes Lançados na Via | 134.367.161 | 136.327.072 | 98,56% |
| e) Trilhos (Montados na Grade) | 15.593.977 | 19.551.965 | 79,76% |
| f) Superestrutura Pronta | 17.463.835 | 26.373.899 | 66,22% |
| g) Serviços Acessórios | 51.968.614 | 75.545.596 | 68,79% |
| h) OAE | 29.803.559 | 39.225.795 | 75,98% |
| Total | 499.342.836 | 648.126.790 | 77,04% |