



PROTOCOLO/EPL



0096881

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO Nº: 50840.000122/2019-09

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2019

DATA DE ASSINATURA: 01/10/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/10/2019 - D.O.U. Nº 191, Seção 3, Pag. 129

CONTRATADA: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, empresa pública federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares – Brasília-DF, CEP 70308-200, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423.0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 7º, artigo 81, da Lei nº 13.303/2016 c/c § 9º, Artigo 38, do Regulamento de Gestão e Fiscalização dos Contratos da Empresa de Planejamento e Logística, bem como em todos os expedientes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000122/2019-09, mormente o Of. nº 4848/2020, a Nota Técnica nº 0006/2020/GEMAB/DPI/EPL e o Despacho nº 88/2020/DPI/EPL, fls. 2329-2330, 2327-2328 e 2325, RESOLVE:

- a) **Apostilar** o Contrato Administrativo nº 05/2019, firmado com a empresa **MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.**, CNPJ: 94.526.480/0001-72, para repactuar os prazos de entrega dos produtos 10, 11, 12 e 13, conforme Anexo "I" acostado a este termo, o qual passa a fazer parte integrante do já referido termo contratual.

Brasília, 27 de março de 2020.


EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL
MARCELO GUIMARÃES CALDAS
DIRETOR DE GESTÃO
EPL


EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA - EPL

EM BRANCO

ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FERROVIA EF-170 - FERROGRÃO - LUCAS DO RIO VERDE / MT e ITATUBA / PA		Ref: Nota Técnica nº 0006-2020 GEMAB/DPLEPL de 19-02-2020 - Digital 0093265																											
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		EF-170 - FERROGRÃO - LUCAS DO RIO VERDE - MT - ITATUBA / PA																				Processo nº 50840-000/2019-09							
Ferrovia:																													
Tramo:		Tramo Ferroviário de Lucas do Rio Verde (RT) da Ferrovia EF - 254 e o Porto de Miralva, no Distrito de Miralva/PA e os acessos e ligação, em Itatuba/PA e a Santa Rôchita, em Floresta																											
Segmento:																													
Extensão:		1.392,995 km														Data da Ordem de Serviço: 07/10/2019													
Prazo de Execução Total:		600 dias																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780		
Produtos		06/11/19	06/12/19	05/01/20	04/02/20	05/03/20	04/04/20	04/05/20	03/06/20	03/07/20	02/08/20	01/09/20	01/10/20	31/10/20	30/11/20	30/12/20	29/01/21	28/02/21	28/03/21	30/03/21	29/04/21	29/05/21	28/06/21	28/07/21	27/08/21	26/09/21	26/10/21	25/11/21	
01	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	EP		1%																									
02	RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ESTUDOS DA FAUNA	EP		1%																									
03	PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA ACESSOS DO BAMA	EP		1%																									
04	PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA PORTADA DO PAVI	EP		1%																									
05	PLANO DE TRABALHO RESERVA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS INDÍGENAS	EP		1%																									
06	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO		EP		2%																								
07	DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO				EP		1%																						
08	DIAGNÓSTICO DO MEIO BÍOTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA					EP		2%																					
09	DIAGNÓSTICO DO MEIO BÍOTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA					EP		2%																					
10	DIAGNÓSTICO DO MEIO BÍOTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA						1ª camp			EP		1%																	
11	DIAGNÓSTICO DO MEIO BÍOTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA								2ª camp			EP		1%															
12	DIAGNÓSTICO DO MEIO BÍOTICO - TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA											3ª camp			EP		1%												
13	DIAGNÓSTICO DO MEIO BÍOTICO - QUARTA CAMPANHA DE FAUNA															4ª camp			EP		1%								
14	DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO					EP		1%		EP																			
15	PASSIVOS AMBIENTAIS										2%																		
16	SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO, MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS									EP		1%																	
17	ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCALIZAÇÕES										EP		1%																
18	PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÃO, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO										EP		1%																
19	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA												EP		1%														
20	REALIZAÇÃO DE 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA													EP		0,5%													
21	REALIZAÇÃO DE 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA														EP		0,5%												
22	REALIZAÇÃO DE 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA															EP		0,5%											
23	REALIZAÇÃO DE 4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA																EP		0,5%										
24	REALIZAÇÃO DE 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA																	EP		0,5%									
25	REALIZAÇÃO DE 6ª AUDIÊNCIA PÚBLICA																		EP		0,5%								
26	REALIZAÇÃO DE 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA																			EP		0,5%							
27	REALIZAÇÃO DE 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA																				EP		0,5%						
28	REALIZAÇÃO DE 9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA																					EP		0,5%					
29	REALIZAÇÃO DE 10ª AUDIÊNCIA PÚBLICA																						EP		0,5%				
30	DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO															EP		1%											
31	ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA																EP		1%										
32	ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARIÍGENO																	EP		1%									
33	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRELIMINAR																										EP		1%
Percentual Parcial (%)				2%	2%	2%	1%	1%	0%	0%	10%	1%	0%	11%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Percentual Acumulado / Total (%)				2%	4%	7%	13%	20%	20%	29%	39%	45%	45%	56%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	
Valor Parcial (R\$)				306.095.05	1.022.438.20	-	267.216.78	179.508.07	-	672.191.30	267.216.78	-	306.095.05	679.410.83	1.295.623.72	-	267.216.78	-	-	-	-	267.216.78	-	-	267.216.78	-	-	6.121.912.86	
Valor Acumulado / Total (R\$)				306.095.05	428.533.91	429.533.91	795.849.69	1.775.354.76	1.775.354.76	1.775.354.76	2.287.548.05	2.754.860.83	2.754.860.83	3.340.956.40	3.724.366.91	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	5.019.958.63	6.121.912.86	

EP - ENTREGA DO PRODUTO

EM BRANCO