

## 3º TERMO DE APOSTILAMENTO

Brasília, 20 de novembro de 2023.

PROCESSO Nº 50840.101505/2020-29

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO Nº 002/2021, CELEBRADO ENTRE A INFRA  
S.A. E O CONSÓRCIO MODELADOR SHAS.

A INFRA S.A., razão social VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S. A., empresa pública federal, sociedade anônima de capital fechado, controlada pela União e supervisionada pelo Ministério dos Transportes, denominada CONTRATANTE, com sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 1, Bloco “G”, Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70.070-010, cidade de Brasília (DF), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.150.664/0001-87, neste ato representada por seus **Diretores**, na forma de seu Estatuto Social, vem apostilar o Contrato nº 002/2021 firmado com o **CONSÓRCIO MODELADOR SHAS**, com sede na Rua Castelo de Sintra, nº 24, Bairro Castelo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-200, inscrito no CNPJ sob o nº 40.275.632/0001-82, formado pela empresas **STRATA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.743.357/0001-32, **HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. (HPT ENGENHARIA)**, inscrita sob o CNPJ nº 07.262.587/0001-56 e **AZEVEDO SETTE ADVOGADOS**, inscrito sob o CNPJ nº 65.174.088/0001-03, representado por sua líder, **STRATA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.743.357/0001-32, doravante denominado **CONTRATADO**, com fundamento no art. 81 da lei nº 13.303/2016, conforme condições a seguir:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento, conforme NOTA TÉCNICA Nº 3/2023/COROD-1-INFRA (SEI Nº 7316061), NOTA TÉCNICA Nº 65/2023/SUOD-INFRA (SEI Nº 7395159), NOTA TÉCNICA Nº 78/2023/SUOD-INFRA/DIPLAN-INFRA/DIREX-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA (SEI 7509828), NOTA TÉCNICA Nº 83/2023/SUOD-INFRA/DIPLAN-INFRA/DIREX-INFRA/CONSAD-INFRA/AG-INFRA (SEI 7581874) e AUTORIZAÇÃO (SEI Nº 7759053), tem como objeto:

1.2. Reprogramar o Cronograma de Entregas do Contrato; e

1.3. Reajustar os valores do Contrato.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA

2.1. Em decorrência da reprogramação de que trata a cláusula primeira deste termo, o Cronograma de Entregas do Contrato nº 002/2021, passa a vigorar da seguinte forma:

| GRUPO A   | LOTE 1           |                   |            |            | LOTE 2          |                   |            |            | LOTE 3          |                   |            |            |
|---|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
|   | BR-155/158/MT/PA |                   |            |            | BR-135/316/MA   |                   |            |            | BR-163/267/MS   |                   |            |            |
|   | ENTREGA INICIAL  | AUDIÊNCIA PÚBLICA | TCU        | LEILÃO     | ENTREGA INICIAL | AUDIÊNCIA PÚBLICA | TCU        | LEILÃO     | ENTREGA INICIAL | AUDIÊNCIA PÚBLICA | TCU        | LEILÃO     |
| Estudos de Tráfego  | 09/10/2023       | 08/12/2023        | 06/02/2024 | 07/03/2024 | 07/08/2023      | 06/10/2023        | 05/12/2023 | 04/01/2024 | OK              | 08/09/2023        | 07/11/2023 | 07/12/2023 |
| Cadastro Geral da Rodovia   | 12/01/2024       | 12/03/2024        | 11/05/2024 | 10/06/2024 | 24/11/2023      | 23/01/2024        | 23/03/2024 | 22/04/2024 | OK              | 22/09/2023        | 21/11/2023 | 21/12/2023 |
| Compilação de dados gerais existentes   | 21/08/2023       | 20/10/2023        | 19/12/2023 | 18/01/2024 | 28/07/2023      | 26/09/2023        | 25/11/2023 | 25/12/2023 | OK              | 22/09/2023        | 21/11/2023 | 21/12/2023 |
| Levantamento topográfico  | 08/11/2023       | 07/01/2024        | 07/03/2024 | 06/04/2024 | 25/09/2023      | 24/11/2023        | 23/01/2024 | 22/02/2024 | OK              | 18/09/2023        | 17/11/2023 | 17/12/2023 |
| Avaliação de velocidade das vias existentes   | 09/10/2023       | 08/12/2023        | 06/02/2024 | 07/03/2024 | 07/08/2023      | 06/10/2023        | 05/12/2023 | 04/01/2024 | OK              | 11/09/2023        | 10/11/2023 | 10/12/2023 |
| Geotecnia / Geologia  | 17/11/2023       | 16/01/2024        | 16/03/2024 | 15/04/2024 | 24/11/2023      | 23/01/2024        | 23/03/2024 | 22/04/2024 | OK              | 08/09/2023        | 07/11/2023 | 07/12/2023 |
| Levantamento de pavimentos  | 12/09/2023       | 11/11/2023        | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 28/07/2023      | 26/09/2023        | 25/11/2023 | 25/12/2023 | OK              | 01/09/2023        | 31/10/2023 | 30/11/2023 |
| iRap  | 27/09/2023       | 26/11/2023        | 25/01/2024 | 24/02/2024 | 28/08/2023      | 27/10/2023        | 26/12/2023 | 25/01/2024 | OK              | 25/08/2023        | 24/10/2023 | 23/11/2023 |
| Inspeção de obras de arte especiais   | OK               | 11/12/2023        | 09/02/2024 | 10/03/2024 | 28/08/2023      | 27/10/2023        | 26/12/2023 | 25/01/2024 | OK              | OK                | 26/10/2023 | 25/11/2023 |
| Cadastro de Interferências  | OK               | 26/12/2023        | 24/02/2024 | 25/03/2024 | 28/08/2023      | 27/10/2023        | 26/12/2023 | 25/01/2024 | OK              | OK                | 28/10/2023 | 27/11/2023 |
| Estudos Ambientais  | 30/10/2023       | 29/12/2023        | 27/02/2024 | 28/03/2024 | 28/08/2023      | 27/10/2023        | 26/12/2023 | 25/01/2024 | OK              | OK                | 29/10/2023 | 28/11/2023 |
| Trabalhos Iniciais  | 17/10/2023       | 16/12/2023        | 14/02/2024 | 15/03/2024 | 28/08/2023      | 27/10/2023        | 26/12/2023 | 25/01/2024 | OK              | 18/09/2023        | 17/11/2023 | 17/12/2023 |
| Programa de Recuperação   | 24/10/2023       | 23/12/2023        | 21/02/2024 | 22/03/2024 | 04/09/2023      | 03/11/2023        | 02/01/2024 | 01/02/2024 | OK              | 25/09/2023        | 24/11/2023 | 24/12/2023 |
| Manutenção Periódica e Conservação  | 31/10/2023       | 30/12/2023        | 28/02/2024 | 29/03/2024 | 11/09/2023      | 10/11/2023        | 09/01/2024 | 08/02/2024 | OK              | 25/09/2023        | 24/11/2023 | 24/12/2023 |
| Ampliação de Capacidade e Melhorias   | 06/01/2024       | 06/03/2024        | 05/05/2024 | 04/06/2024 | 08/12/2023      | 06/02/2024        | 06/04/2024 | 06/05/2024 | OK              | 22/12/2023        | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Projeto Funcional   | 05/12/2023       | 03/02/2024        | 03/04/2024 | 03/05/2024 | 09/11/2023      | 08/01/2024        | 08/03/2024 | 07/04/2024 | OK              | 25/08/2023        | 24/10/2023 | 23/11/2023 |
| Modelo BIM das ampliações propostas, inclusive extração de quantidades dos desenhos | 06/01/2024       | 06/03/2024        | 05/05/2024 | 04/06/2024 | 24/11/2023      | 23/01/2024        | 23/03/2024 | 22/04/2024 | OK              | 08/12/2023        | 06/02/2024 | 07/03/2024 |
| Programa de Pavimentação  | 07/11/2023       | 06/01/2024        | 06/03/2024 | 05/04/2024 | 08/12/2023      | 06/02/2024        | 06/04/2024 | 06/05/2024 | OK              | 02/10/2023        | 01/12/2023 | 31/12/2023 |
| Relatório de memória de quantidades   | 14/11/2023       | 13/01/2024        | 13/03/2024 | 12/04/2024 | 08/12/2023      | 06/02/2024        | 06/04/2024 | 06/05/2024 | OK              | 22/12/2023        | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Modelo Operacional  | 23/01/2024       | 23/03/2024        | 22/05/2024 | 21/06/2024 | 04/12/2023      | 02/02/2024        | 02/04/2024 | 02/05/2024 | OK              | 22/12/2023        | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Modelo Econômico-Financeiro   | 27/01/2024       | 27/03/2024        | 26/05/2024 | 25/06/2024 | 08/12/2023      | 06/02/2024        | 06/04/2024 | 06/05/2024 | OK              | 22/12/2023        | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Modelagem Jurídica  | 31/01/2024       | 31/03/2024        | 30/05/2024 | 29/06/2024 | 11/12/2023      | 09/02/2024        | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK              | 22/12/2023        | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Due diligence jurídico-institucional  | OK               | 31/03/2024        | 30/05/2024 | 29/06/2024 | OK              | 09/02/2024        | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK              | OK                | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Mínuta de PER   | 31/01/2024       | 31/03/2024        | 30/05/2024 | 29/06/2024 | 11/12/2023      | 09/02/2024        | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK              | 22/12/2023        | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Mínuta de Edital e Anexos   | OK               | 31/03/2024        | 30/05/2024 | 29/06/2024 | OK              | 09/02/2024        | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK              | OK                | 20/02/2024 | 21/03/2024 |

|                             |    |            |            |            |            |            |            |            |            |    |            |            |            |
|-----------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|
| Minuta de Contrato e Anexos | OK | 31/03/2024 | 30/05/2024 | 29/06/2024 | OK         | 09/02/2024 | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK         | OK | 20/02/2024 | 21/03/2024 |            |
| Tradução de documentos      |    | 31/01/2024 | 31/03/2024 | 30/05/2024 | 29/06/2024 | 11/12/2023 | 09/02/2024 | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK | OK         | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Planilha resumo para ANTT   |    | 27/01/2024 | 27/03/2024 | 26/05/2024 | 25/06/2024 | 08/12/2023 | 06/02/2024 | 06/04/2024 | 06/05/2024 | OK | 22/12/2023 | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Assessoria Jurídica         | OK | 31/03/2024 | 30/05/2024 | 29/06/2024 | OK         | 09/02/2024 | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK         | OK | 20/02/2024 | 21/03/2024 |            |
| Orçamento                   |    | 31/01/2024 | 31/03/2024 | 30/05/2024 | 29/06/2024 | 11/12/2023 | 09/02/2024 | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK | 22/12/2023 | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Gestão do Projeto           |    | 31/01/2024 | 31/03/2024 | 30/05/2024 | 29/06/2024 | 11/12/2023 | 09/02/2024 | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK | 22/12/2023 | 20/02/2024 | 21/03/2024 |
| Frete de Promoção           |    | 31/01/2024 | 31/03/2024 | 30/05/2024 | 29/06/2024 | 11/12/2023 | 09/02/2024 | 09/04/2024 | 09/05/2024 | OK | 22/12/2023 | 20/02/2024 | 21/03/2024 |

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE

3.1. Pelo presente fica reajustado em R\$ 749.208,61 (setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e oito reais e sessenta e um centavos) o valor do contrato pela variação do índice de reajustamentos de obras rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) no período de junho de 2022 a junho de 2023, correspondente a, aproximadamente, 7,3749%, a contar de junho de 2023.

3.2. **O valor total atualizado (P0+R) do contrato** passa de R\$ 14.243.687,58 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e três mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para **R\$ 14.992.896,19 (quatorze milhões e novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos).**

### 4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos orçamentários para custear a despesa objeto deste Apostilamento estão em conformidade com a Lei Orçamentária Anual 2023 - Lei nº 14.535, publicada no Diário Oficial da União de 17 de janeiro de 2023, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, Lei nº 14.436/2022, publicada no Diário Oficial da União de 10/08/2022 e com o Plano Plurianual – PPA 2020/2023, Lei nº 13.971/2019, publicada no Diário Oficial da União de 30/12/2019, nos termos do inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

- Funcional Programática: 26.121.0032.20UC.0001 - ESTUDOS, PROJETOS E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA;
- Natureza da Despesa: 4.4.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS;
- Fonte de Recursos: 1000.

### 5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

### 6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ratificam-se, permanecendo inalteradas e em vigor as demais disposições e cláusulas firmadas entre as partes e não modificadas pelo presente instrumento.

Fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transição, os documentos autuados no processo em epígrafe.

INFRA S.A  
CONTRATANTE

INFRA S.A  
CONTRATANTE



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Della Giustina, Diretor de Planejamento**, em 22/11/2023, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luiz Macedo Bastos, Diretor Presidente**, em 22/11/2023, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7773928** e o código CRC **C422007D**.



Referência: Processo nº 50840.101505/2020-29



SEI nº 7773928

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul  
Brasília/DF, CEP 70.070-010  
Telefone: